

PIANO CARCERI

Il Piano Carceri prevede nel suo complesso circa 11.700 nuovi posti detentivi mediante la realizzazione di n.7 nuovi istituti di pena, di n.34 nuovi padiglioni in compendi penitenziari già esistenti, e di ristrutturazioni di n.9 sezioni detentive con una spesa totale di 468 milioni di euro.

Nel corso dell'anno 2012 l'Ufficio del Commissario Delegato ha bandito gare, attivato procedure ed impegnato fondi, in misura corrispondente alla totalità delle risorse finanziarie assegnate alla relativa contabilità speciale.

- Nel 2012 vengono resi disponibili n.2.150 nuovi posti detentivi, pari a circa il 20% dei nuovi posti previsti dal Piano Carceri. Tra questi si annovera il completamento del nuovo penitenziario di Reggio Calabria Arghillà e dei nuovi istituti di Cagliari e Sassari. Nello stesso periodo sono state esperite procedure di gara per l'affidamento di 3.000 ulteriori posti detentivi.
- Entro il 2013 saranno resi disponibili nuovi padiglioni per n.3.300 posti detentivi, pari a circa il 30% del totale dei posti previsti dal Piano Carceri.
- Entro il 2014, **subordinatamente alla erogazione di fondi per circa 122 milioni di euro**, saranno resi disponibili n.6.250 ulteriori posti detentivi, pari a circa il 50% del totale, tra cui si annoverano i 4 nuovi istituti ed il completamento delle ristrutturazioni.



LAVORI di COMPLETAMENTO e di RISTRUTTURAZIONE

N.	Città	Nr. Posti	Importi previsti nel Piano Carceri (in milioni di Euro)	Stato
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PAGLIDIONI GIA' AVVIATI DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1	CREMONA	200	0,5	CONSEGNATO
2	BIELLA	200	0,2	APPALTATO
3	MODENA	150	0	CONSEGNATO
4	TERNI	200	0	CONSEGNATO
5	VOGHERA	200	0,6	/
6	S.M. CAPUA VETERE	300	1,0	/
7	CATANZARO	300	0,5	/
8	PALERMO PAGLIARELLI	300	1,1	APPALTATO
9	PAVIA	300	1,4	APPALTATO
10	SALUZZO	200	1,0	APPALTATO
11	ARIANO IRPINO	200	1,1	/
12	CARINOLA	200	1,0	/
13	FROSINONE	200	0,6	/
14	PIACENZA	0	1,3	/
15	AGRIGENTO	200	2,1	/
16	NUORO	97	0,3	/
17	LIVORNO	100	0,1	/
TOTALE		3.347	12,9	
LAVORI DI RECUPERO DI ISTITUTI ESISTENTI				
1	ANCONA MONTEACUTO	0	1,5	/
2	LIVORNO	352	17,0	/
3	GORGONA	0	2,5	/
4	AUGUSTA	0	2,0	/
5	ENNA	0	2,4	/
6	MILANO SAN VITTORE	500	11,5	/
7	NAPOLI POGGIOREALE	100	3,5	/
8	PALERMO UCCIARDONE	200	4,0	/
9	AREZZO	60	0,6	/
TOTALE		1.212	45	
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVI ISTITUTI GIA' AVVIATI				
1	CAGLIARI	592	3,0	APPALTATO
2	SASSARI	422	1,7	APPALTATO
TOTALE		1.014	4,7	
1	ARGHILLA- REGGIO CALABRIA	150	21,5	APPALTATO
TOTALE		150	21,5	

4 NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI

Regioni	Città	Stato	Nr. Istituti	Nr. Posti	Importi previsti nel Piano Carceri (in milioni di euro)
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	In fase di progettazione	1	450	€ 45
Piemonte	Torino	In fase di ultimazione progettazione	1	450	€ 30
Marche	Camerino	Gara di prossima pubblicazione	1	450	€ 45
Sicilia	Catania	Gara di prossima pubblicazione	1	450	€ 33
TOTALE			4	1.800	€ 153

17 NUOVI PADIGLIONI IN AMPLIAMENTO DI ISTITUTI PENITENZIARI ESISTENTI

Regioni	Istituti	Padiglioni	Nr. Posti	Stato	Importi previsti nel Piano Carceri in (in milioni di Euro)
Lombardia	C.R. Milano opera	1	400	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 27,8
Lombardia	C.C. Bergamo	1	200	Gara di prossima pubblicazione	€ 11,8
Veneto	C.C. Vicenza	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 12,5
Emilia Romagna	C.C. Reggio Emilia	1	200	In corso di validazione	€ 11,8
Emilia Romagna	C.C. Ferrara	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 11,8
Emilia Romagna	C.C. Bologna	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 11,8
Emilia Romagna	C.C. Piacenza	1	200	APPALTATO	€ 0
Emilia Romagna	C.C. Parma	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 13,1
Abruzzo	C.C. Sulmona	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 15,6
Lazio	C.C. Roma	1	400	In gara	€ 23,6
Campania	C.C. Napoli	1	200	In corso di validazione	€ 11,8
Puglia	C.C. Trani	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 11,8
Puglia	C.C. Taranto	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 12,7
Puglia	C.C. Lecce	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 12,7
Sicilia	C.C. Trapani	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 14,3
Sicilia	C.C. Siracusa	1	200	APPALTATO	€ 13,5
Sicilia	C.C. Caltagirone	1	200	Gara conclusa in corso di verifica offerte anomale	€ 11,6
TOTALE		17	3.800		€ 228,2